

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXV/222/2013**  
**Rady Gminy Manowo**  
**z dnia 26 września 2013 r.**

**Realizacja inwestycji Gminy Manowo na 2013 r. po zmianach za I półrocze 2013**  
**( Przedsięwzięcia i pozostałe zadania inwestycyjne)**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji wraz z przepompownią w m. Manowo, dz. 44/7 i 41	18.000,00	18.000,00	100,0	Dokumentacja projektowa została wykonana w 2012 r.
2.	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybica i Grzybniczka - projekt	94.000,00	0	-	Zadanie nie rozpoczęte
3.	Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22 i 236/1 w m. Kretomino	29.000,00	11.685,00	40,3	Inwestycja zrealizowana, odebrana 7.06.2013 r. Koszt – 27.060,00 zł,
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo (środki własne i unijne)	1.580.900,00	25.000,00	1,6	Dokumentacja projektowa została wykonana, odebrana 2.10.2012 r. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych do wysokości 1.289.813,00 zł i środków własnych w kwocie 291.087,00 zł Całkowity koszt – 3.416.802,02 zł
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz. 225/5 w m. Manowo	18.000,00	0	-	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej (do 31.10.2013 r.)
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa (do dz. 130/1, 130/2, 130/14, 130/26, 130/25, 130/35)	25.000,00	0	-	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej (do 31.10.2013 r.)
7.	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino, ul. Zachodnia - projekt	53.000,00	0	-	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej (do 31.10.2013 r.) Poniesione koszty – 11.685,00 - mapy

8.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Manowo dz. 154/8, 151, 52, 53/3 w II etapach I – czerwiec 2013 – 17.000,00 II – wrzesień 2013 – 58.000,00	75.000,00	0	-	Inwestycja zrealizowana
9.	Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	38.000,00	23.000,00	60,5	Dokumentacja projektowa została wykonana, odebrana 28.02.2013 r. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych
10.	Odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kretomino (projekt i wykonanie)	65.000,00	46.740,00	71,9	Inwestycja zrealizowana, odebrana 6.02.2013 r. Koszt – 64.740,00 zł
11.	Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	38.500,00	41.552,42	107,9	Inwestycja zrealizowana w 2012 r.
12.	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin	140.000,00	243,96	0,2	Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana w 2012 r. (9.000 zł)
13.	Ciąg pieszo jezdny w m. Bonin (od drogi powiatowej do Orlika)	115.000,00	15.000,00	13,0	Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana w 2012 r. Termin realizacji inwestycji – do 10.08.2013 r.
14.	Zapłata faktury za 2012 r. za drogę Wyszebórz	250.000,00	250.000,00	100,0	Inwestycja zrealizowana w 2012 r.
15.	Zakup sprzętu do remontu dróg – drogi powiatowe	200.000,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane
16.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin	200.000,00	0	-	Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana 8.03.2013 r. (28.999,99 zł) Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego
17.	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	120.000,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane
18.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Granicznej	2.000,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie	10.000,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane
20.	Zakup kserokopiarki dla GOPS	10.000,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane
21.	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Nr 19 w m. Manowo	65.000,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane
22.	Modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Manowo	85.500,00	0	-	Zadanie nie zrealizowane

23.	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo, dz. 45/23 - 45/26	58.500,00	966,52	1,6	Inwestycja zrealizowana i odebrana 15.04.2013 r. Koszt – 58.432,12 zł
24.	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino (środki własne i unijne)	390.000,00	0	-	Inwestycja w trakcie realizacji Termin realizacji inwestycji – 16.08.2013 r. Środki własne - 173.777 zł , środki unijne – 216.223 zł
25.	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w m. Kretomino (środki własne i unijne)	75.000,00	27.893,13	37,2	Inwestycja zrealizowana i zakończona w lutym 2013 r. Koszt – 76.122,99 zł Środki unijne – 45.076 zł, środki własne – 29.924 zł
26.	Remont połączony z modernizacją terenu rekreacyjnego – budowa placu zabaw w m. Grzybnica (środki własne i unijne)	26.000,00	0	-	Inwestycja w trakcie realizacji Środki unijne – 15.540 zł, środki własne – 10.460 zł
27.	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie	400.000,00	437.311,67	109,3	Zadanie zrealizowane
28.	Budynek techniczny przy boisku w Manowie	360.000,00	7.661,54	2,1	Zadanie nie zrealizowane
29.	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie	70.000,00	1.150,00	1,6	Zadanie w trakcie realizacji i rozliczenia
30.	Parking przy boisku w Manowie	100.000,00	30.744,00	30,7	Zadanie w trakcie realizacji i rozliczenia
31.	Płyta boiska w Manowie	400.000,00	436.269,27	109,1	Zadanie zrealizowane
32.	Trybuny sportowe przy stadionie w Manowie	297.000,00	20.750,16	7,0	Zadanie w trakcie realizacji i rozliczenia
33.	Roboty elektryczne zewnętrzne	70.000,00	23.354,00	33,4	Zadanie w trakcie realizacji i rozliczenia
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Cewlino, dz. 123, 256/51,276/14,276/27,276/41,276/54	26.000,00	0	-	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej (do 31.10.2013 r.)
35.	Zakup lokalu użytkowego w Rosnowie (Ośrodek Zdrowia)	110.000,00	0	-	Zadanie nowe, nie zrealizowane
	<b>Ogółem</b>	<b>5.614.400,00</b>	<b>1.417.321,67</b>	<b>25,2</b>	